

都市再生整備計画 モニタリングシート

徳島市東部地区

平成26年8月

徳島県徳島市

様式3 評価結果のまとめ

都道府県名	徳島県		市町村名	徳島市		地区名	徳島市東部地区		面積	4,196ha	
交付期間	平成23年度～平成27年度		事後評価実施予定時期	平成27年度	モニタリング実施時期	平成26年8月		交付対象事業費	4,717.1百万円	国費率	0.4
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施済み、実施中、実施予定の事業	基幹事業	事業名 【道路】 市道川内横断側道2-9号線、市道インター1号線、市道大松3号線、市道平石夷野南線、市道平石夷野8号線、市道大松・平石住吉線、市道平石住吉1号線外1線、市道平石夷野南支線、市道平石・米津線、市道米津南1号線、市道富吉・富久線、市道富久南線、市道米津・富久・富吉線、市道鶴島・沖島線、市道沖島・鈴江東線、市道鈴江東・沖島線、市道沖島南3号線、市道宮島浜・鈴江東線、市道上別宮2号線、市道大松1号線、市道鶴島2号線、市道上別宮1号線、市道平石夷野7号線、市道北原・上別宮南線、市道中昭和3-4丁目線 【道路(街路)】 住吉万代園瀬橋線(昭和工区、南昭和工区) 【高次都市施設】 地域交流センター(シビックセンター、昭和コミュニティセンター)、子育て世代活動支援センター(児童多目的ルーム)				事業進捗の状況(順調か、遅れているか) ○道路(市道川内横断側道2-9号線、市道インター1号線)……予定より遅れている。 ○その他の事業(計画削除の事業を除く。)……概ね順調に進捗している。				
		提案事業	【地域創造支援事業】 水路等改修事業(大松1号水路、大松2号水路、夷野3号水路、米津3号水路、米津樋門、富吉1号水路、富久2号水路、沖島2号水路、竹須賀1号水路)、大松地区集会所新築事業、徳島市立図書館移転拡充事業、富田中学校施設整備事業(グラウンド整備、施設整備)				○水路等改修事業(米津樋門、竹須賀1号水路を除く。)……予定より遅れている。 ○その他の事業(計画削除の事業を除く。)……概ね順調に進捗している。				
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名 【道路】 市道鈴江東・沖島線、市道大松1号線、市道上別宮1号線、市道平石夷野7号線 【高次都市施設】 地域交流センター(昭和コミュニティセンター)、子育て世代活動支援センター(児童多目的ルーム)				削除/追加の理由 ○道路……計画期間中に整備完了の見通しが立たないため。 ○高次都市施設[地域交流センター(昭和コミュニティセンター)]……基幹事業から提案事業に変更するため。 ○高次都市施設[子育て世代活動支援センター(児童多目的ルーム)]……市単独事業に変更するため。		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 なし		
		提案事業	【地域創造支援事業】 富田中学校施設整備事業(施設整備)				計画期間中に整備完了の見通しが立たないため。		なし		
	新たに追加した事業	基幹事業	【道路】 市道平石夷野5号線、市道鈴江北・沖島線、市道三ツ谷南線、市道富吉4号線、市道南沖洲4丁目4号線、市道南沖洲4丁目5号線、市道富久西線、市道北佐古・南前川線、市道沖島・平石若宮線 【地域生活基盤施設】 地域防災施設(徳島市立体育館、徳島市立スポーツセンター、川内町民会館、徳島市中央公民館) 【高質空間形成施設】 緑化施設等(市道北佐古・南前川線)				○道路……地域住民の生活環境の向上及び円滑な交通の促進を図るため。 ○地域生活基盤施設(地域防災施設)……災害発生時に避難所となる公共公益施設の耐震改修を行うため。 ○高質空間形成施設(緑化施設等)……歩行者及び自転車通行者にやさしい、安全で安心な道路環境を整備するため。		なし		
		提案事業	【地域創造支援事業】 水路等改修事業(富久3号水路、沖島2号水路、干拓3号水路)、大原地区倉庫新築事業、川内町民会館施設改修事業、昭和コミュニティセンター建設事業、昭和コミュニティセンター解体撤去事業、徳島駅前広場整備事業				○水路等改修事業……高速道路の整備に伴い、影響を受ける地域の農業生産及び生活環境の改善を図るため。 ○大原地区倉庫新築事業……高速道路の整備に伴い、影響を受ける地域のコミュニティ活動を確保、促進するため。 ○川内町民会館施設改修事業……バリアフリー化(多目的トイレ、エレベーター整備)により、川内町民会館の利便性向上を図るため。 ○昭和コミュニティセンター建設事業……基幹事業から提案事業に変更するため。 ○昭和コミュニティセンター解体撤去事業……街路[住吉万代園瀬橋線(昭和工区)]整備に際し、支障となる施設(旧昭和コミュニティセンター)を解体、撤去するため。 ○徳島駅前広場整備事業……徳島駅前商業施設(アミコビル)内に整備したシビックセンター及び徳島市立図書館の利便性向上を図るため。		なし		
	交付期間の変更	当初	平成23年度～平成27年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	なし					
	変更	なし									

	指標		従前値		目標値		モニタリング		目標達成見込み		総合所見	今後の対応方針	
	指標	単位	基準年度	目標年度	計測年度	計測年度	目標達成見込み						
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標1	図書館年間貸出冊数	冊/年	701,219	H21	1,000,000	H27	1,078,295	H25	あり なし	●	平成24年4月に移転後、来館者は順調に増加し、貸出冊数も目標値を超えた。	施設の利便性向上に努め、中心市街地の来街者数の増加につなげる。
	指標2	シビックセンター利用件数	件/年	4,006	H21	5,000	H27	4,092	H25	あり なし	●	平成24年6月の改修後、利用件数はほぼ横ばいで、今後も大幅な増加は見込めない。	施設の利用者数は順調に増加しており、指標の変更を検討する。
	指標3	自主防災組織数	組	229	H22	343	H27	276	H26	あり なし	●	防災意識が向上し、自主防災組織数は増加傾向にあるが、目標値の達成は困難である。	自主防災組織加入世帯数は順調に増加しており、指標の変更を検討する。
	指標4	中心商店街通行量(歩行者)	人/日	18,332	H21	18,332	H27	17,141	H25	あり なし	●	調査当日は悪天候であったが、中心商店街通行量(歩行者数)は年々減少傾向にある。	イベント開催等で中心商店街の賑わいを創出し、目標値の達成を目指す。
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
	その他の数値指標3												
4) 定性的な効果発現状況													
5) 実施過程の評価	モニタリング		実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	指標の確認		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				●		指標の目標達成見込みが困難なものは、見直しを検討する。計画の最終年度までの間、事業効果発現のため、進捗管理を適正に行う。
	住民参加プロセス		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した						
持続的なまちづくり体制の構築		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
6) モニタリングの所見	総合所見	順調 要改善	●				事業は概ね順調に進捗している。指標の一部は、見直しする必要がある。				今後の事業の改善点	予定より遅れている事業は、早期の整備完了に向けて、進捗管理等を見直しする。	