

都市再生整備計画 事後評価シート  
徳島市東部地区

平成28年3月

徳島県徳島市



	指標		従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
	指標	単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値							
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標1	図書館年間貸出冊数	冊/年	701,219	H21	1,000,000	H27	1,078,295	1,067,665	○	あり なし	平成24年4月の移転後、来館者数は順調に増加し、貸出冊数も目標値を超えた。	平成28年8月頃
	指標2	シビックセンター利用者数	人/年	80,664	H21	90,000	H27	93,484	91,755	○	あり なし	平成24年6月の改修後、利用者数は順調に増加して目標値を超えた。	平成28年8月頃
	指標3	自主防災組織加入世帯数	世帯	18,590	H22	19,790	H27	19,786	19,938	○	あり なし	全国各地で大規模自然災害が発生し、防災・減災意識の向上とともに、自主防災組織加入世帯数は増加傾向にある。	平成28年8月頃
	指標4	中心商店街通行量(歩行者:平日)	人/日	18,332	H21	18,332	H27	17,141	19,333	○	あり なし	JR徳島駅前周辺地域の公共公益施設の再整備や中心商店街のイベント開催支援の相乗効果による。	平成28年8月頃
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
	その他の数値指標3												
4)定性的な効果発現状況	<p>○近い将来に想定される南海トラフ巨大地震をはじめ全国各地で発生している大規模自然災害に対し、地域住民の防災・減災意識や安全で安心なまちづくりへの関心が高まった。</p> <p>○市の目指す将来像「心おどる水都・とくしま」の理念に沿った、多様な主体が連携する新たな中心市街地のまちづくり活動やイベント(例:徳島ひょうたん島水都祭)が実施された。</p>												
5)実施過程の評価	実施内容		実施状況					今後の対応方針等					
	モニタリング	○指標の達成状況及び事業の進捗管理の確認 ○指標の一部見直し	都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	●	今後策定する都市再生整備計画についてもモニタリングを実施し、指標の達成状況及び事業の進捗管理の確認を行う予定である。						
	住民参加プロセス		都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
	持続的なまちづくり体制の構築		都市再生整備計画に記載し、実施できた	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								

様式2-2 地区の概要

徳島市東部地区(徳島県徳島市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値	
①安全で利便性の高い都市交通体系を確立し、移動が快適な一体感のあるまちづくり	図書館年間貸出冊数	冊/年	701,219 H21	1,000,000 H27	1,067,665 H27
②都市機能集積によりにぎわいにあふれ、快適で魅力あるまちづくり	シビックセンター利用者数	人/年	80,664 H21	90,000 H27	91,755 H27
③豊かな心と体を育成し、「人間力」向上を目指したまちづくり	自主防災組織加入世帯数	世帯	18,590 H22	19,790 H27	19,938 H27
④東南海・南海地震に備えた安全・安心のまちづくり	中心商店街通行量(歩行者:平日)	人/日	18,332 H21	18,332 H27	19,333 H27

- 基幹事業(道路) ○丸数字
- 1 市道川内橋断側道2-9号線(※橙破線)
- 2 市道インター1号線
- 3 市道平石奥野南線
- 4 市道平石奥野8号線
- 5 市道大松・平石住吉線
- 6 市道平石住吉1号線
- 7 市道平石奥野南支線
- 8 市道平石・米津線
- 9 市道米津南1号線
- 10 市道富吉・富久線
- 11 市道富久南線
- 12 市道米津・富久・富吉線
- 13 市道鶴島・沖島線
- 14 市道沖島・鈴江東線
- 15 市道宮島浜・鈴江東線
- 16 市道鈴江北・沖島線
- 17 市道上別宮2号線
- 18 市道富吉4号線
- 19 市道鶴島2号線
- 20 市道南沖洲4丁目4号線
- 21 市道南沖洲4丁目5号線
- 22 市道北原・上別宮南線
- 23 市道富久西線
- 24 市道中昭和3-4丁目線
- 25 市道北佐古・南前川線
- 26 市道沖島・平石若宮線
- 基幹事業(道路[街路]) ○丸数字
- 27 住吉万代園瀬橋線(昭和工区)(※橙線)
- 28 住吉万代園瀬橋線(南昭和工区)(※橙線)
- 基幹事業(地域生活基盤施設) ○丸数字
- 29 徳島市立体育館
- 30 徳島市立スポーツセンター
- 31 川内町民会館
- 32 徳島市中央公民館
- 基幹事業(高質空間形成施設) ○丸数字
- 33 市道北佐古・南前川線
- 34 徳島駅前再開発ビル
- 基幹事業(高次都市施設) ○丸数字
- 35 シビックセンター

- 提案事業(地域創造支援事業) ○丸数字
- 1 夷野3号水路
- 2 米津樋門
- 3 竹須賀1号水路
- 4 大松地区集会所新築事業
- 5 大原地区倉庫新築事業
- 6 徳島市立図書館移転拡充事業
- 7 川内町民会館施設改修事業
- 8 富田中学校施設整備事業
- 9 昭和コミュニティセンター建設事業
- 10 昭和コミュニティセンター解体撤去事業
- 11 徳島駅前広場整備事業
- 関連事業
- ・昭和児童館建設事業
- ・子育て安心ステーション整備事業



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○徳島市立図書館及びシビックセンターを徳島駅前商業施設(アミコビル)内に再整備し、都市機能の集約と中心市街地への来街者数の増加に一定の成果があった。</li> <li>○昭和コミュニティセンター、川内町民会館、大松地区集会所及び大原地区倉庫を整備し、地域の防災及びコミュニティの拠点づくりを進めた。</li> <li>○災害時に避難所となる公共公益施設(徳島市立体育館、徳島市立スポーツセンター、川内町民会館及び徳島市中央公民館)の耐震改修を行い、避難所の機能向上を進めたほか、自主防災組織加入世帯数の増加に一定の成果があった。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公共公益施設などの都市機能について、中心市街地への集約と集積を図り、中心市街地の利便性・回遊性の向上と安全で安心な「まちの顔と空間」を創造する。</li> <li>○豊かな自然環境とLEDを生かしたまちづくりを推進し、他都市にはない地域・観光資源を創造するとともに、魅力ある都市景観の形成を図る。</li> <li>○新町西地区市街地再開発事業による中心市街地の拠点施設「新ホール(仮称)」の整備を推進し、中心市街地の再生と中心商店街の賑わいの創出を図る。</li> </ul>